



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ประกาศ อบต.ลุมพุก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลุมพุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการอบต.ลุมพุก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ลุมพุก

"ส่งเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำตามรอยพ่อ สานต่อสู้อาเซียน"

ข. พันธกิจ ของอบต.ลุมพุก

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
๓. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในการจัดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
๕. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจุดที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการลักเล็กขโมยน้อย
๖. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๗. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลุมพุกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔.๒ แผนงานการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๕.๓ แผนงานการศึกษา

๕.๔ แผนงานสาธารณสุข

๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๙ แผนงานการเกษตร

๕.๑๐ แผนงานการพาณิชย์

๕.๑๑ แผนงานงบกลาง

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖.๓ แผนงานการเกษตร

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๖.๕ แผนงานสาธารณสุข

ง. การวางแผน

อบต.ลุ่มพุก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.ลุ่มพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจสอบเขตในการรางวัลแนวเขตที่ดิน	๒๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้างร่องคำ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	๔๕๕,๐๐๐			✓				
๔	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ ๑ บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นายธนาชัย นามวาด ถึง ที่นางละมุน อรจันทร์	๗๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแสง ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวยุพิน สีหิน ถึง ที่นางสาวสมจิตร เพชรนาม	๑๓๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแสง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายพร พันเดช ถึงที่นางสุภี คำภาษา	๑๓๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ ๓ บ้านโพนแพง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางศรีสุดา เพียรดี ถึงที่นางอำไพ เรียบร้อย	๕๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตประปาให้กับหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	✓				๔๐,๕๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลุ่มพุก ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำ เชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย ดำรง เปี่ยมอักโข ถึงที่นายนายหมูน กุลวงศ์	๓๐๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก ที่บ้านนางอ่อน อินกาย ถึง บริเวณหน้า ศาลาประชาคม	๑๑๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพนแพง ตำบลลุ่มพุก อำเภอ คำเชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย ไชยณรงค์ พงษ์สุวรรณ ถึง ถนนสายลุ่มพุก - สงเปือย	๓๐๐,๐๐๐		✓				กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาบแห ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก ที่นางบรรจง คงมัน ถึง ที่นางบังอร เชิดชู	๓๒๕,๐๐๐		✓				กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านขี้เหล็ก ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเชี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายสมปอง กิ่งชา ถึง ทางแยกเข้าวัดป่าเทพสถิต	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนเชียง ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเชี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร	๒๙๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเชี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑,๖๑๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ ที่ ๑๑ บ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นา นางม่วง นำภา ถึงที่นายนายทองสุข สุภักดี	๓๓๕,๐๐๐	✓				๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ ที่ ๑๔ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายเลิศ จักรุภรณ์ ถึง ที่นางสมจิตร บัวละพันธ์	๑๒๗,๐๐๐	✓				๑๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พักน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่าฝ้าย ตำบล ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางทองแดง กกฝ้าย ถึง แยกบ้าน นายถวิล กกฝ้าย	๒๐๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พักน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่าฝ้าย ตำบล ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย จากสามแยกวัดบ้านเหล่าฝ้าย ถึงที่นางหนู ไไทย พิมพ์ทอง	๒๘๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจาก บ้านนางฉวีวรรณ พุฒตาลดง ถึง บ้านนาย สฤกษ์พันธ์ ศรีจันทร์	๖๙,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำ ชะอี จังหวัดยโสธร ถนนสายลุมพุก - แหล่งหิน (ซอยรางน้ำ)	๓๓๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอ คำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง สภาพร พันพิพัฒน์ ถึง ที่นายอุบล ประชา เนตร	๓๙๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนยาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำ ชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นายสุนัย ศรีสง่า ถึง ที่นายสมพล กลมเกลียว	๑๖๖,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนทุกประเภท หมู่ที่ ๑ - ๑๕ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลุมพุก	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	✓				๑๒๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)	๑๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก	๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐		✓			๒๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๑๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย งานดำเนิน การ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา ฯ	
๒	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม	๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา ฯ	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา ฯ	
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๑๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา ฯ	
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช ๖๕ ปี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา ฯ	
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖,๐๐๐			✓			กอง การศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	๓๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษาฯ	
๙	โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๕,๘๐๐	✓				๑๔๗,๐๖๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๑๓,๒๐๐	✓				๓๕,๑๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑,๓๔๔,๐๐๐	✓				๗๒๙,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการขยายเฟสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๑๕	๑๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน ส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวาย เป็นพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐		✓				กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ ของประชาชน	๑๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน การแก้ไขปัญหาสังคม	๑๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชนสุขใจ	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมือง การปกครองและจัดเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘,๑๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจาก คอร์รัปชั่น	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ ป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมคุณธรรม ตักถ้ำพลึงแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และ สร้างความสามัคคี สมานฉันท์	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษาฯ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐			✓			กองการเกษตร	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูก แตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกรตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐			✓			กองการเกษตร	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำ การเกษตรไร่นาสวนผสม	๑๕,๐๐๐			✓			กองการเกษตร	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวน ครัวปลอดสารพิษ	๑๕,๐๐๐			✓ -			กองการเกษตร	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดทำ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	๑๕,๐๐๐			✓			กองการเกษตร	
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ เผาตอซังพืช	๒๐,๐๐๐			✓			กองการเกษตร	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ แมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด	๑๕,๐๐๐			✓			กองการเกษตร	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๔๔,๐๗๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล และ ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	กองคลัง	

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกรอะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลลุมพุก	๕๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ลุมพุก ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

นายก อบต.ลุมพุก