



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โทร. ๐ ๔๕๗๙ ๑๔๕๒


ที่ ยส ๗๓๐๐๑/..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวีรวัฒน์ สายยศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... 6/10/67 11.00 น. ๒๕๖๗



(นายวีรภัทร หลีกदान)

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็น..... ๓๑/๓/๖๗ ๒๕๖๗



(นายเชมพร พุทธเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ความเห็น..... ๓๑/๓/๖๗ ๒๕๖๗



(นายบุญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ลุมพุก
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก



ประกาศ อบต.ลุมพุก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลุมพุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการอบต.ลุมพุก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ลุมพุก

"ส่งเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำตามรอยพ่อ สานต่อสู้อาเซียน"

ข. พันธกิจ ของอบต.ลุมพุก

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
๓. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในการจัดหมู่บ้านอยู่ หน้าที่บ้านน่ามอง
๕. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจุดที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการลักเล็กขโมยน้อย
๖. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๗. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลุมพุกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
 - ๒.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 - ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม
 - ๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๔.๒ แผนงานการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๕.๓ แผนงานการศึกษา
 - ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข
 - ๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๕.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๕.๙ แผนงานการเกษตร
 - ๕.๑๐ แผนงานการพาณิชย์
 - ๕.๑๑ แผนงานงบบกลาง
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๖.๓ แผนงานการเกษตร
 - ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๖.๕ แผนงานสาธารณสุข

ง. การวางแผน

อบต.ลุ่มพุก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.ลุ่มพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุวรรณ พิมพ์ทอง ถึง แยกสวนน้ำเพชร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทาง	๓๐๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายสิ้นสุดถนน คสล. ซอยบ้านครูรัตนพร ถึงที่นายนายวัชชัย ไชยนา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทาง	๒๙๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๙๕,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นางยูน ราษฎรมิ ถึง ที่นายปาน หลุนบุชา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทาง	๓๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๓๒๕,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านลุ่มพุก ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากถนนคำชะอี-มหาชนะชัย ถึง โนนน้ำอ้อม	เกรดปรับถนนดิน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร	๔๑๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายที่ นายแสวง นามวัค ถึง สีแยกบ่อตากแดด	เกรดปรับถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร	๓๖๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๓๖๘,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านโพนแพง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางทิงพรัตน์ นาคศรี ถึง ฐานบั้งไฟ	เกรดปรับถนนดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๗๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๒๗๖,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางทองคำ ศรีสง่า ถึง ดอนมะหรี	เกรดปรับถนนดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร	๓๖๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๓๖๘,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางนาคำสอน กระบวนศรี ถึงที่นายชาติ สีหิน	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลุ่มพุก ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางพรรณณี ศิลาราย ถึงที่นายสาคร หงษ์โสภากำหนด	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนที่ อบต.ลุ่มพุก กำหนด	๓๘๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นางแพง วงเวียน ถึง ที่นางทองม้วน ปัญญาใส	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนที่ อบต.ลุ่มพุก กำหนด	๒๖๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นางศิริินภา ศรีเสน ถึงที่นายบุญเกียรติ วราคัมย์	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑ เมตร จำนวน ๑๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนที่ อบต.ลุ่มพุก กำหนด	๒๔๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการท่อระบายน้ำ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายบรรลือ ตรางา ถึงที่นายวิชัย นาคศรี	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน พร้อมบ่อพักตามแบบแปลนที่ อบต.ลุมพุกกำหนด	๑๑๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากหน้าบ้านบ้านนางบังอร การบรรจุ ถึง ที่นางบานชื่น สายแหว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑ เมตร จำนวน ๑๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพักตามแบบแปลนที่ อบต.ลุมพุกกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนลาดยางลุมพุก-ศรีฐาน ถึง ที่นางณุชนันท์ คงดี	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลับไหล่ทาง	๒๒๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากถนนคำชะอี-มหาชนะชัย ถึง ที่นางพุดธา รัตนอ่อน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทาง	๓๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๓๙๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนทุกประเภท หมู่ที่ ๑-๑๕ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนทุกประเภท หมู่ที่ ๑-๑๕ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๓๑,๓๕๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๕,๒๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๒๔,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๓๕๒,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๓๓,๒๘๐.	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๗๕๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓	-	๗๕๐,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการขยายผลไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายผลไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๑๕	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๘,๑๐๐	
๒	โครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองและจัดเวทีประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองและจัดเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ชุมชนสุขใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ชุมชนสุขใจ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๘	โครงการอบรมคุณธรรม ตันกล้าพลังแผ่นดิน เณริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม ตันกล้าพลังแผ่นดิน เณริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความสามัคคี สโมสรสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความสามัคคี สโมสรสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำ การเกษตรไร่นาสวนผสม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้การทำ การเกษตร ไร่นาสวนผสม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวน ครัวปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดทำ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดทำ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ เผาตอซังพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์เผา ตอซังพืช	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ แมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม

๔.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูกแตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกรตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูกแตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกรตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๕๐,๕๒๐	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ลุมพุก ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

นายก อบต.ลุมพุก