



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการตรวจสอบเขตในการรางวัลแนวเขตที่ดิน	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๒	โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สายดับ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนลุมพุก-นาโพธิ์ ถึง ที่นางช่วย โอเบอร์โฮล์	๑๓๕,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สายดับ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นา นางอำไพ ศรีแสน ถึง ที่นายเกรียม พรหมเจริญ	๒๖๔,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สายดับ บ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนน แจ้งสนิท(หมวดทางหลวงคำเขื่อนแก้ว) ถึง ดอน ปู่ตา	๒๔๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สายดับ บ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย สมบัติ ปัญญา ถึง ที่นางบังอร กาขาว	๓๖๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาย ดับ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลุมพุก อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวหนูปิ่น พันธ์เดช ถึง ที่นายสูงศักดิ์ กลมเกลียว	๑๕๙,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สายดับ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตประปาให้กับหมู่บ้านภายใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๐	โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้านภายใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางกิ้ง แก้ว ภิรมย์รินทร์ ถึง บ้านนาย ตูลาวรินทร์ น้าภา	๓๔๙,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อน แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้าน ร.ต.อ. ธนาวุฒิ ทองทั่ว ถึง ที่นายพิชิต ศรีสง่า	๓๐๓,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่น่านาง นอม ไชยนา ถึง ที่นายนายฉลาด ไชยนา	๒๔๖,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากที่นางสาวบัวผืน คำชู ถึง ที่ สาธารณะดงป่าช้า	๑๔๒,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลลุมพุก อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายประสิทธิ์ สำลี ถึง ที่นายสา กุ้งคำ	๓๔๕,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองหาบ แห หมู่ที่ ๗ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านประสพ กลมเกลียว ถึง ที่นางบัวลา หนูอินทร์	๓๒๗,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๙ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากที่นายประสงค์ พิมพ์ทอง ถึง สี่ แยกหนองขาม	๑๗๘,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสมทรง ไชยนา ถึง บ้านนายไพฑูรย์ สันชัยภูมิ	๒๔๔,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากสาม แยกบ้านนายสุวิจารย์ ปัญญาใส ถึง ที่นายสมคิด ปัญญาใส	๒๔๙,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมดินถม บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเชื้อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุวรรณา ไตรมณี ถึง ถนนคำเชื้อนแก้ว-มหาชนะชัย	๓๗๗,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ ที่ ๑๕ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเชื้อนแก้ว จังหวัด ยโสธร สายจากบ้านนางแก้ว บุญกอง ถึง บ้าน นางคำมี ภูผา	๑๓๓,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเชื้อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑๕๗,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลล ุมพุก อำเภอคำเชื้อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๑๓๖,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเชื้อน แก้ว จังหวัดยโสธร	๒๔๖,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนทุกประเภท หมู่ที่ ๑ – ๑๕ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๐,๐๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๑๕๗,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ (✓) ยกเลิกโครงการ	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ (✓) ยกเลิกโครงการ	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการ “วิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม” อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๓๑	อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง สงกรานต์ และประเพณีอื่นๆ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพุก	๒๕๐,๐๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๑๒,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกิจควบคุมไฟป่าใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะ พริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๓๓	โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	๕,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๓๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ บริหารส่วนตำบลชุมพุก	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๕	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๓๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๓๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๓๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๕,๐๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๑๗,๒๐๐	๕๗,๘๐๐	สำนักปลัด
๓๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๔๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๔๒	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภายาวชนจิตอาสา ตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๔๓	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๔๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๔๖	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๔๗	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทร รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๔๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๔๙	โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๐	โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๕๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลลุมพุก	๒๘๒,๒๔๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๑๔๒,๕๖๐	๑๓๙,๖๘๐	กองการศึกษาฯ
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๙๙,๖๘๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๖๓,๑๐๔	๓๖๕๗๖	กองการศึกษาฯ
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑,๔๓๖,๔๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๗๖๙,๐๕๐	๖๖๗,๓๕๐	กองการศึกษาฯ
๕๔	โครงการตรวจสอบภาพประจำปีของพนักงานส่วน ตำบล	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๕	โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็น พระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๕๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๕๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๕๘	โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรค เอดส์	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๕๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๐	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๖๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	๖๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๖๒	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสวัสดิการฯ
๖๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสวัสดิการฯ
๖๔	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพุก	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสวัสดิการฯ
๖๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการ แก้ไขปัญหาสังคม	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสวัสดิการฯ
๖๗	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชน สุขใจ	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๖๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการ ปกครองและจัดเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๖๙	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๑๘,๑๐๐	๑๑,๙๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗๐	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๗๑	โครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๗๒	โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๗๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๗๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตร เยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗๕	โครงการอบรมคุณธรรม ต้นกล้าพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๗๖	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองสวัสดิการฯ
๗๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และสร้าง ความสามัคคี สมานฉันท์	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๗๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๗๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูกแตงโม อินทรีย์ให้กับเกษตรกรตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๘๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำการเกษตรไร่นาสวนผสม	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๘๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๘๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๘๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์งดเผาตอซังพืช	๓๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๘๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๘๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๒๕๕,๖๐๐	๙๔,๔๐๐	สำนักปลัด
๘๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๘๗	โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	สำนักปลัด
๘๘	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	(✓) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง
๘๙	โครงการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๙๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกรอะที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๕๐,๐๐๐	() ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ	-	-	กองช่าง